

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>PREFEITURA: SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO</b>			<b>VALOR : R\$ 519.137,59</b>					
<b>OBRA: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES</b>			<b>REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Central -JAN/2022 (SETOP) - DESONERADA / SINAPI (MAR/2022) / COPASA (ABRIL/22)</b>					
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1		<b>COBERTURA DE PÁTIO PARA RECREAÇÃO E PLAYGROUND</b>						
1.1		SERVIÇO PRELIMINARES	Físico % Financeiro	1,68% 8.711,74	100,00% 8.711,74			
1.2		TRABALHOS EM TERRA / FUNDAÇÃO	Físico % Financeiro	5,95% 30.910,63	100,00% 30.910,63			
1.3		PILARES / VIGAS E LAJE PARA FUTURA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	Físico % Financeiro	6,13% 31.800,79	50,00% 15.900,40	50,00% 15.900,40		
1.4		COBERTURA	Físico % Financeiro	82,06% 426.005,88		50,00% 213.002,94	50,00% 213.002,94	
2		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Físico % Financeiro	0,60% 3.101,22	50,00% 1.550,61			50,00% 1.550,61
3		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	Físico % Financeiro	3,58% 18.607,33	25,00% 4.651,83	25,00% 4.651,83	25,00% 4.651,83	25,00% 4.651,83
<b>TOTAL</b>			<b>Físico %</b> <b>Financeiro</b>	<b>100,00%</b> <b>519.137,59</b>	<b>325,00%</b> <b>61.725,21</b>	<b>125,00%</b> <b>233.555,17</b>	<b>75,00%</b> <b>217.654,77</b>	<b>75,00%</b> <b>6.202,44</b>

WEBERT ROBISON RIBEIRO

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

103.996/D

CREA

Carimbo e assinatura do prefeito